

Protokol o uvedení do prevádzky solárneho systému




Vyplňte prosím všetky údaje uvedené v tomto protokole. Protokol o uvedení do prevádzky je súčasťou záručných podmienok a v prípade reklamácie je potrebné ho doložiť spolu s dokladom o kúpe. Protokol o uvedení do prevádzky si prosím starostlivo uschovajte.

Spotrebiteľ / Užívateľ
Meno a priezvisko
Ulica a číslo domu
PSC, mesto
Tel. číslo
e-mail
Miesto umiestnenia solárneho systému (vyplňame, ak nie je totožné s adresou spotrebiteľa)
Ulica a číslo domu
PSC, mesto

Montážna spoločnosť
Názov spoločnosti / meno a priezvisko
Ulica a číslo domu
PSC, mesto
Tel. číslo
e-mail
Dátum prvého uvedenia do prevádzky
Deň, mesiac, rok

Použitie systému: Ohrev teplej pitnej vody Podpora vykurovania Ohrev bazénu Iné

Kolektory: Typ _____ Počet ks _____ Pohoha: _____
Celková plocha v m² _____ Sklon v ° _____



Spôsob uchytenia: na strechu do strechy východ/západ
 na fasádu na stojany - uviesť uhol sklonu v ° _____

Zásobník č. 1: Typ _____ Objem v l _____

Zásobník č. 2: Typ _____ Objem v l _____

Výmenník tepla: Umiestnený v zásobníku (uviesť plochu výmenníka v m²) _____
Externý výmenník (uviesť typ výmenníka) _____

Bazén: Vodná plocha v m² _____ Objem v l _____ Prekrytie: áno nie

Solárny okruh: Solárna kvapalina: Výrobca _____ Objem v systéme v l _____
Solárna expanzná nádoba: Typ _____ Objem v l _____
Solárne obehové čerpadlo: Výrobca _____ Typ _____
Solárny rozvod: Celková dĺžka potrubia (prívodné + vratné potrubie) v m _____
Druh rúrok _____ DN _____

Regulácia: Výrobca _____ Typ _____

Prepínací ventil v solárnom okruhu je použitý? áno nie

Zmiešavač teplej pitnej vody je použitý? áno nie

Cirkulácia teplej pitnej vody je inštalovaná? áno nie

Iné _____

Montáž a inštalácia

Kolektory boli inštalované podľa montážneho návodu.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Prepadové potrubie od poistného ventilu v solárnom okruhu bolo namontované.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Prepadové potrubie bolo vyvedené do zbernej nádoby na solárnu kvapalinu.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie

Uvedenie do prevádzky

Kontrola resp. nastavenie pretlaku v expanznej nádobe v prázdnom stave na strane vzduchu: 2,5 bar, +20°C teploty média	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Solárny okruh naplnený, prepláchnutý a odvzdušnený.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Solárny okruh bol existujúcim odvzdušňovacím zariadením odvzdušnený.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Solárny okruh je odtlakovaný, všetky lisované, resp. spájkované a skrutkované spoje sú skontrolované, vrátane všetkých iných pripojovacích bodov.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Skontrolovaný ťadový vložkový bod a pH hodnota solárnej kvapaliny, povinné hodnoty sú BRIX (%) 38, pH hodnota cca. 10.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Objemový prietok na primárnej (pri externom výmenníku tepla aj na sekundárnej) strane nastavený.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Objemový prietok na primárnej strane je _____ l/min, a ak je aj sekundárna strana _____ l/min.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Všetky spätné klapky a ventily sú funkčné.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Zásobník teplej pitnej vody a / alebo solárny akumulačný zásobník sú naplnené a odvzdušnené.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Všetky snímače a akčné členy (obehové čerpadlá, termopohony, servopohony, atď) regulačného systému boli skontrolované a sú funkčné.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Všetky snímače teploty ukazujú správne hodnoty.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Všetky obehové čerpadlá a pohony ventilov boli skontrolované a sú funkčné.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie

Nastavené parametre v solárnej regulácii

Max. teploty vody v zásobníku je v regulácii nastavená na hodnotu _____ °C.
Núdzové vypnutie kolektora je nastavené v regulácii na hodnotu _____ °C

Uvedenie / Odovzdanie

Prevádzkovatelia, resp. užívatelia solárneho systému boli poučení o základných funkciách solárneho systému.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Prevádzkovateľovi, resp. užívateľovi bola odovzdaná obsluha regulátora.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Prevádzkovatelia, resp. užívatelia solárneho systému boli poučení o povinnej ročnej servisnej kontrole systému (v zmysle záručných podmienok).	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Prevádzkovatelia, resp. užívatelia uzatvorili s monáždou spoločnosťou servisnú zmluvu.	<input type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie

Iné poznámky: _____

Prvý ročný servis systému sa uskutoční - prosím napísať mesiac a rok od dátumu vyplnenie tohto protokolu. _____

podpis spotrebiteľa / užívateľa

podpis zástupcu montážnej spoločnosti